

## Ficha técnica de proyecto

<b>Nombre del proyecto</b>	Pisos para Jugar
<b>Periodo de Ejecución Constructiva</b>	6 de marzo 2024 al 25 de julio de 2024
<b>Nombre del implementador</b>	Hábitat para la Humanidad República Dominicana
<b>Nombre de la Entidades de la Subvención</b>	Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED) vía el Consejo Nacional de Asociaciones Sin Fines de Lucro (CNASFL) y el Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo (MEPYD)
<b>Presupuesto total</b>	RD\$62,000,000
<b>Reporte preparado por</b>	Hábitat para la Humanidad República Dominicana
<b>Fecha de Entrega</b>	Septiembre 2024

# Contenido

<b>1</b>	<b>Antecedentes y contexto</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Resumen ejecutivo</b>	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>Objetivos y descripción del proyecto</b>	<b>10</b>
<b>4</b>	<b>Resultados alcanzados</b>	<b>11</b>
<b>5</b>	<b>Levantamiento de la medición de la contribución</b>	<b>12</b>
<b>5.1</b>	<b>Descripción de la medición de la contribución</b>	<b>12</b>
<b>5.2</b>	<b>Georreferenciación</b>	<b>13</b>
<b>5.3</b>	<b>Población atendida</b>	<b>14</b>
<b>5.4</b>	<b>Nivel Educativo de la población</b>	<b>15</b>
<b>5.5</b>	<b>Nivel de Ingreso</b>	<b>15</b>
<b>5.6</b>	<b>Tenencia de Tierra</b>	<b>16</b>
<b>5.7</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>16</b>
<b>5.8</b>	<b>Techos</b>	<b>16</b>
<b>5.9</b>	<b>Paredes</b>	<b>17</b>
<b>5.10</b>	<b>Aportes de la Medición de la Contribución</b>	<b>17</b>
<b>6</b>	<b>Salvaguardias</b>	<b>18</b>
<b>7</b>	<b>Comunicaciones</b>	<b>20</b>
<b>8</b>	<b>Informe financiero</b>	<b>28</b>
<b>9</b>	<b>Lecciones aprendidas y próximos pasos</b>	<b>29</b>
<b>10</b>	<b>Anexos: Familias</b>	<b>30</b>

# 1. Antecedentes y contexto.

En la República Dominicana el déficit habitacional supera los 1.4 millones de unidades de vivienda. De los cuales un 73% es cualitativo (viviendas en condiciones inadecuadas) y un 27% cuantitativo. A esto se añade que de este déficit existe 36.2% de deficiencias estructurales y 63.8% de deficiencias de algún servicio básico.

En la República Dominicana, Hábitat para la Humanidad lanzó la iniciativa regional 100 Mil Pisos para Jugar junto a la Federación Interamericana de Cemento (FICEM), lo cual forma parte del programa Pisos S3 de FICEM. Un evento realizado en noviembre del 2022 el Palacio Nacional que contó con la presencia del Presidente Luis Abinader y el CEO de Habitat for Humanity, Jonathan Reckford. Un esfuerzo mancomunado entre el gobierno, sector privado y la sociedad civil para lograr 100,000 cambios de pisos de tierra o en mal estado por pisos de concreto en 5 años.



Un estudio de Hábitat para la Humanidad ha revelado que tener un piso en buen estado impacta en un 20% más de estabilidad financiera, un 79% menos de gastos en salud y un 12% más de inversión en vivienda. Este informe se ha desarrollado para medir la contribución y aproximación al impacto de la iniciativa de "100.000 Pisos para Jugar" donde la organización se centra en el cambio de pisos de tierra por concreto en viviendas vulnerables.

La vivienda impacta directamente sobre diversos ámbitos como la salud, educación, economía y bienestar de la familia y un piso de concreto se convierte en una herramienta para la resiliencia de las familias. Los hogares que recibieron la mejora del piso pudieron sobreponerse con más facilidad ante situaciones adversas, por ejemplo, las inundaciones debido a fenómenos climáticos en la zona. Esto se une a hallazgos como los de Banco Mundial y la Universidad de California.



La habitabilidad de la vivienda también posee un efecto dentro del desarrollo económico de las familias, ya que en peores condiciones se favorecen a que los hogares de más bajos recursos tengan mayores dificultades para su progreso material.

Con las intervenciones realizadas la organización pudo observar que la percepción de la calidad de la vivienda aumentó un 4% y la satisfacción con el piso y la vivienda en general se incrementó en un 239% y un 25%, respectivamente. El nivel de estrés disminuyó un 1%, mientras que los niños jugaron un 80% más dentro del hogar y faltaron un 15% menos a clases.

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda del 2022 la provincia de San Juan tiene una necesidad de un 6,010 de cambio de piso de tierra por piso de concreto.

Hábitat Dominicana ha ejecutado anteriormente varios proyectos de sustitución de pisos de tierra por pisos de concreto en las provincias de San Juan de la Maguana, Elías Piña, Monte Cristi, El Seibo, San Cristóbal, Hato Mayor y entre otras. Estos fondos han provenido del Gabinete Social de la Vicepresidencia, Ministerio de la Vivienda, Hábitat Internacional, entidades privadas, donantes, voluntarios y entre otros. Además, la organización busca complementar cuando sea posible con otros programas, cuando los fondos estén disponibles, como capacitación en viviendas saludables; informaciones técnicas en dosificaciones, pisos de concreto y desarrolladas con la Asociación Dominicana de Cementos Portland (ADOCEM), para seguir capacitando a las familias en buenas prácticas de construcción.

En enero del 2024, Hábitat para la Humanidad República Dominicana recibió los fondos de la subvención especial para ejecutar los cambios de pisos de tierra o en mal estado por pisos de concreto en consonancia con el compromiso del Gobierno Dominicano en apoyar la iniciativa 100 Mil Pisos para Jugar con el fin de lograr 1,200 familias antes del primer semestre del 2024.

# 1.1 Importancia de la vivienda

Este proyecto está alineado con la Estrategia Nacional de Desarrollo de la República Dominicana, por medio del Segundo Eje Estratégico de Desarrollo Social, que busca "una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, en la que toda la población tenga garantizada educación, salud, vivienda digna y servicios básicos de calidad; y que promueve la reducción progresiva de la pobreza y la desigualdad social y territorial", en su Objetivo General No. 5 de Viviendas Dignas y Entornos Saludables. El mismo, hace mención a los objetivos específicos siguientes:

→2.5.1. Facilitar el acceso de la población viviendas económicas, seguras y dignas con seguridad jurídica y en asentamientos

→2.5.2 . Facilitar el acceso de la población a viviendas económicas, seguras y dignas con seguridad jurídica y en asentamientos humanos sostenibles, socialmente integrados, que cumplan con los criterios de adecuada gestión de riesgos y accesibilidad universal para personas con discapacidad físico-motora.

→ En adición, la Constitución Dominicana consagra en su artículo 59 el derecho a la vivienda en los términos siguientes: "Toda persona tiene derecho a una vivienda digna con servicios básicos esenciales".

Las acciones del proyecto van alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), específicamente el número 11: Ciudades y comunidades sostenibles. Además de este objetivo, existen estudios que sostienen que la vivienda cataliza cuatro objetivos adicionales como: 1) Fin de la pobreza; 3) Salud y bienestar; 6) Agua limpia y saneamiento; y 12) Producción y consumo responsables. De esta forma, pueden obtener la estabilidad, fuerza y autosuficiencia que las familias necesitan.

## Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)



## 2. Resumen ejecutivo.

Los esfuerzos en conjunto entre el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED) y Hábitat para la Humanidad República Dominicana vía el Consejo Nacional de Asociaciones sin Fines de Lucro (CASFL) lograron impactar unas 1,407 familias de bajos ingresos o unas 4,394 personas atendidas de manera directa en la provincia de San Juan de la Maguana, mejorando significativamente la salud y otros indicadores básicos de la calidad de vida de las personas.

El Ministerio de la Vivienda y Edificaciones fue la entidad encargada de la selección de las familias participantes en estas reparaciones y donde sus técnicos suministraron los datos, ubicaciones, contacto y personal para realizar la visita de evaluación técnica.

Las familias estaban ubicadas en los 6 municipios que componen la provincia San Juan de la Maguana: Bohechío, Vallejuelo, El Cercado, Matas de Farfán, Juan de Herrera, San Juan.

### Resultados alcanzados



**1,407**  
Sustituciones de pisos de tierra por pisos de concreto



**4,394**  
Personas beneficiadas



**38**  
Comunidades impactadas



**1,439**  
Niños beneficiados



**44,616**  
Metros de pisos construidos



**135**  
Empleos generados



**9**  
Proveedores locales



## Gestión eficiente y coordinada

Las acciones en campo fueron planificadas por el equipo de la organización, donde se hicieron coordinaciones con suplidores, líderes comunitarios, entre otros actores para intervenir de manera eficiente a las familias.

Se logró asegurar la calidad de las obras constructivas, con sensibilización y preparación de las familias para apoyarles en su proceso constructivo.

Adicionalmente se contó con el soporte administrativo y financiero de la oficina central de la organización para coordinaciones y negociaciones con aliados

estratégicos, institucionales y suplidores, lo que resultó en lograr mantener precios estables durante toda la ejecución, pese las variaciones del mercado.

Las acciones del proyecto resultaron en movilizar la economía local logrando 135 empleos generados a nivel local para dinamizar las comunidades y con altos estándares de seguridad, así como el uso de 9 proveedores locales para materiales y equipos; y logrando apalancar otros aliados y socios para lograr economías de escala.

## Valor agregado

Como parte del valor agregado de Hábitat para la Humanidad República Dominicana y como parte del estudio regional de la medición de la contribución, la organización aplicó una metodología de diferencias en diferencias, con el objetivo de evidenciar como las personas mejoran sus condiciones de desarrollo humano con cambios positivos en áreas de educación, condiciones de vivienda y aumento del capital financiero.

Según los datos encontrados, el segmento atendido indica que un 50% de las familias beneficiadas estaban encabezadas por mujeres jefas de hogar. En su mayoría, los hogares cuentan con más de 3 miembros y el 49% de los jefes de hogar no terminaron la primaria. En cuanto al nivel de ingreso y ocupación, se observa que un 76% de las familias registran ingresos familiares inferiores a los RD\$5,000 pesos mensuales. Solo un 61% de la población atendida tenía algún tipo de documento que valida la pertenencia de la propiedad. Para fines de poder seguir apoyando el proceso constructivo de manera progresiva, también se recopilaron datos de calidad de la vivienda, materiales de la vivienda y entre otros para evaluar la posibilidad de intervenir estas familias en una próxima ocasión.

**Tabla 1: Características del Segmento atendido.**

<b>Familias beneficiadas encabezadas por mujeres jefas de hogar</b>	<b>50%</b>
<b>Nivel educativo de primaria inconclusa</b>	<b>49%</b>
<b>Nivel de ingresos menores a RD\$5,000</b>	<b>76%</b>
<b>Familias con algún documento que avale la tenencia de la tierra</b>	<b>61%</b>
<b>Ocupaciones principales</b>	<b>Trabajos dentro del hogar y propios</b>

Adicionalmente se aplicaron capacitaciones al personal desde el inicio sobre salvaguardia para proteger las familias y el personal, demandando capacitación y seguimiento constante del personal por parte del equipo de recursos humanos.

Para poder dar a conocer las acciones, la organización realizó diversas publicaciones para informar a la población de las acciones realizadas a nivel de redes sociales y prensa escrita. También se aplicaron las encuestas de satisfacción a 538 familias para valorar su opinión sobre el servicio.

## Acciones positivas

Algunas acciones positivas de las intervenciones se pueden destacar:

- El involucramiento de las familias en el proceso de mejoramiento de sus viviendas movilizandando sus enseres, acumulando agua y entre otros para lograr una intervención constructiva positiva.
- Mantener una estrategia de salvaguardia desde el inicio del proyecto para la protección de las familias, el personal.
- Apalancar esfuerzos de la medición de la contribución como parte del piloto regional para añadir valor a las familias servidas.
- Traer y sumar aliados al proyecto en general para lograr mayor impacto a las familias.
- Tener una comunicación fluida con el personal del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones para suministrar las familias y la eficiencia en tiempos records de la implementación.

## Brechas para mejorar la calidad de vida en vivienda

El reemplazo de cambios de pisos de tierra por pisos de concreto genera un impacto positivo salud, educación, condiciones de vivienda y aumento del capital financiero.

Sin embargo, se observaron algunas brechas en las viviendas intervenidas para poder lograr completar los estándares de calidad de las viviendas. A continuación, se reflejan algunas de las necesidades encontradas:

**Tabla 2: Brechas para mejorar la calidad de la vivienda.**

Brechas	Descripción
Un 21% no cuenta con servicio sanitario (baño).	Un 21% de las familias encuestadas no contaba con servicios sanitarios o baños. De estos que contenían estas acciones un 43% posee una letrina y 32% usa inodoro, evidenciando la necesidad de actualizar soluciones de baños más dignas presentes en la zona
Un 45 % predominante del vaciado con maderas o troncos rústicos.	Se evidenciaron muros mal contruidos con sistemas tradicionales de construcción de la zona. Incluye el sistema de vaciado que no se considera pared estructuralmente sino un soporte de materiales frágiles.
Titulación.	Un 29 % de la población intervenida no tiene titulación de tenencia y un 10 % desconoce, evidenciando la necesidad de iniciar programas de titulación y capacitación en estos temas para que conozcan los trámites y procesos y la importancia de la tenencia segura.

## Conclusión

Con los fondos del Gobierno Dominicano este proyecto logró atender directamente con la implementación de Hábitat para la Humanidad República Dominicana unas 1,407 familias con sustitución de pisos de tierra a pisos de concreto. También tuvo un impacto positivo, ya que dinamizó la economía local generando empleo y gestionados proveedores locales para el dinamismo local.

Este proyecto permitió que más familias dominicanas pudieran mejorar sus condiciones de vida, para apoyar en su proceso constructivo de manera progresivo. Fruto de este trabajo, los beneficiarios citan la importancia del proyecto “para apoyar su salud y que no entre la tierra a su casa,” citó Rafael.

## 3. Objetivos y descripción del proyecto.

El objetivo del proyecto se centra en mejorar las condiciones de vida de familias con necesidad de cambios de piso de tierra por pisos de concreto en la provincia de San Juan de la Maguana como parte de la iniciativa 100 Mil Pisos para Jugar.

Algunos resultados se detallan a continuación:

- 135 empleos generados en el sector de construcción.
- 9 proveedores locales utilizados a fin de reactivar la economía y generar ingresos locales.
- 4,394 personas mejoran sus condiciones de vida con cambios de piso de tierra o en mal estado por pisos de concreto.

La vivienda promueve salud, seguridad y resiliencia. Apoyo a la generación de ingresos. Sirve como el activo financiero más importante de la familia. Ayuda en la educación de niños. Como organización presente en varios países del mundo hemos aprendido, sobre todo después de la pandemia se ha destacado, el sentido básico de que la vivienda como refugio ante las amenazas externas y el fundamento para el bienestar y la estabilidad financiera de una familia. La asequibilidad y calidad de la vivienda es clave para nuestra capacidad de alcanzar los ODS. Entendemos que la vivienda es la piedra angular para recuperación económica.

El Gobierno Dominicano con el acompañamiento de Hábitat para la Humanidad República Dominicana buscan mejorar las condiciones de vivienda de familias dominicanas con un enfoque de reemplazo de pisos de tierra o en mal estado por pisos de concreto, a través de los siguientes componentes: viviendas reparadas, levantamiento de información de la contribución de manera georreferenciada, movilización de la economía local, salvaguardias y componentes de comunicación para la acción.

# 4. Resultados alcanzados.

El personal que dio atención al proyecto desarrolló y reforzó sus capacidades a través de varios entrenamientos, entre ellos procesos técnicos, operativos, administrativos, éticos y de salvaguardia. De igual forma se reforzaron los aspectos de seguridad en el personal en planta y de campo.

Lo anterior contribuyó al logro de los siguientes resultados:



# 5. Levantamiento de la medición de la contribución.

## 5.1 Descripción de la medición de la contribución.

Dentro de los esfuerzos de Hábitat para la Humanidad República Dominicana y parte de su valor agregado, se midió la contribución que provee a la familia el cambio de piso de tierra por un piso de concreto, se implementó la metodología de diferencias en diferencias, con el objetivo de evidenciar cómo las personas mejoran sus condiciones de desarrollo humano con cambios positivos en el área de educación, condiciones de vivienda, aumento del capital financiero.

Para esto se levantaron encuestas de línea de base (antes de la construcción del piso), encuestas de línea de salida (tres meses después de la construcción del piso), estas encuestas fueron realizadas a las familias servidas como a un grupo de comparación. La metodología fue validada y ya la organización cuenta con el estudio y ha socializado los primeros hallazgos de este.




Este tipo de mediciones, evidencia en números reales los cambios positivos de las familias servidas son diferentes aspectos a través del cambio de piso de tierra o en mal estado por piso de concreto.

## 5.2 Georreferenciación.

Una actividad clave fue acompañar la georreferenciación de las viviendas de las familias para conocer las ubicaciones exactas dentro de la línea de base y la línea de salida. Esto permite realizar un sistema de base de datos con otras necesidades de vivienda como saneamiento, techos, mejoramientos y entre otros.


Esto permite extraer información para realizar tablas y estadísticas temáticas que dan una visión completa de la condición de la vivienda y la situación familiar de la comunidad.

**Mapa 1. Ámbito de acción provincia San Juan de la Maguana.**



Esta subvención especial se ubicó en la provincia de San Juan de la Maguana en seis municipios como fueron Bohechío, Vallejuelo, El Cercado, Las Matas de Farfán, Juan de Herrera y San Juan. Del total de las viviendas intervenidas, esto es un total de 938 viviendas, se ubican en las siguientes localidades en la siguiente tabla, siendo un 50% en el municipio del Cercado, seguido por las Matas de Farfán (25%) y en Juan de Herrera con un 15%.


**Gráfico 4.**  
Ámbito de acción  
por municipio.



### 5.3 Población atendida.

Alrededor de un 50% de las familias beneficiadas del proyecto fueron encabezadas por mujeres jefas de hogar. En su mayoría, los hogares cuentan con más de 3 miembros.


**Gráfico 5.**  
Número de  
personas por  
vivienda.



## 5.4 Nivel educativo de la población.

En cuanto al nivel educativo de las personas un 49% de las personas no terminó la primaria.


**Gráfico 6.**  
Nivel educativo.



## 5.5 Nivel de ingreso.

En cuanto al nivel de ingreso y ocupación el 76% de las familias registraron ingresos familiares inferiores a RD\$5,000 pesos mensuales y prevalecen los oficios dentro del hogar y ente otros de cuenta propia.

**Gráfico 7.**  
Nivel de ingreso.




Tipo de ocupación	%
Contratación permanente	7%
Contratación temporal	13%
Por cuenta propia	54%
Dentro del hogar	26%

## 5.6 Tenencia de la tierra.

El 61% de la población encuestada tiene algún tipo de documento que valida la pertenencia de la propiedad, el 29% no tiene ninguna documentación de tenencia y el 10% no sabe.


**Gráfico 8.**  
Tenencia de Tierra.



## 5.7 Saneamiento.

Un 22% de la población no cuenta con servicios sanitarios (baños) . De los 747 si cuentan con 33% usa inodoro y 45% posee una letrina.

**Gráfico 8.**  
Saneamiento.



## 5.8 Techos.

El 99% de los techos de las viviendas intervenidas son de zinc, según la tabla anexa.


**Tabla 2.**  
Material de techos.

Material del techo	%
Tejas	1%
Lámina de metal (zinc)	99%

## 5.9 Paredes.

El 99% de la vivienda predomina el sistema de vaciado, que no se considera paredes de manera estructural por el tipo de soporte, y dada su composición que incluye materiales de maderas, troncos rústicos y un vaciado sin la proporción de columnas y vigas adecuadas. Este tipo de paredes deben de reconstruirse, ya que representan un riesgo potencial para las familias en caso de eventos climáticos y sísmicos. El segundo material más utilizado para las paredes es de madera.

**Gráfico 6.**  
Nivel educativo.



## 5.10 Aporte de la medición de la contribución.

La propuesta de la medición de la contribución como valor agregado de la organización no solo busca la complementariedad en otras fases de proyectos, sino que aplicará esta metodología a lo largo de toda la iniciativa de Pisos para Jugar con otros socios y donantes para medir el impacto en las variables descritas. Otros proyectos en conjunto y destinar fondos para estas acciones, podría generar mayor impacto en la calidad de vida de los dominicanos y puede ser utilizado como caso demostrativo por parte de las intervenciones de las partes del proyecto u otras entidades que busquen sumar esfuerzos.

## 6. Salvaguardias.

Dentro de su política de salvaguardia y ética, Hábitat para la Humanidad busca respetar los derechos humanos de todas las personas y principios humanitarios al proteger a los beneficiarios, del abuso y de la explotación sexual, poniendo atención a los beneficiarios con prioridad de atención a los grupos vulnerables del abuso y explotación. De acuerdo con las normas establecidas por los estándares humanitarios nos unimos a respetar y promover los derechos humanos de todas las personas, con especial atención a los beneficiarios de los programas de la organización, sin discriminación de ningún tipo.

Los empleados no deben de participar de ningún tipo de abuso de autoridad, sin importar mi posición o nivel de influencia, ya sea reteniendo ayuda humanitaria o bien manipulando el proceso de selección para los beneficiarios, o durante la implementación de cualquier otra acción.

El mismo debe de comportarse de manera consistente con los estándares y principios humanitarios al proteger a los beneficiarios, del abuso y de la explotación sexual, poniendo atención, pero no exclusivamente, durante crisis humanitarias.

A la fecha las comunidades intervenidas dentro del proyecto contaron con afiches de salvaguardia colocados y comunidades informadas sobre cómo realizar una denuncia. Sin embargo, no se ha recibido este tipo de retroalimentación a la fecha.





## Seguridad.

Hábitat para la Humanidad para los proyectos hace entrega de equipos de seguridad. Además, supervisa al personal para animar al uso de elementos de seguridad en obras constructivas.

Hábitat para la Humanidad República Dominicana está evaluando iniciar un piloto para la medición del impacto de la intervención a futuro para otros proyectos.



## 7. Comunicaciones.

Para dar a conocer los esfuerzos de los fondos provistos por el Presupuesto General del Estado a través del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones vía el Consejo Nacional de Asociaciones sin Fines de Lucro del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, la entidad implementadora (Hábitat para la Humanidad República Dominicana) logró realizar varias publicaciones sobre los logros del proyecto que se detallan a continuación.

Estudios demuestran que el cambio de pisos de tierra por piso de concreto genera reducción de anemias, el estrés, la diarrea, la depresión y la reducción de las infestaciones parasitarias. Igualmente, al tener un mejor piso se aumenta la satisfacción de la vivienda y mejora el desarrollo cognitivo de los niños.


La prioridad de la comunicación del proyecto estuvo orientada a informar a la audiencia local en las comunidades de la proveniencia de los fondos.

Adicionalmente a través de redes sociales, notas de prensa y entre otros los avances con el proyecto Pisos para Jugar con el aporte del Gobierno Dominicano. Adicionalmente se resaltaron testimonios puntuales del generoso aporte de las instancias gubernamentales a la iniciativa.

**Publicaciones en Redes Sociales:** Instagram, Facebook, YouTube.

**Fecha:** 8 de abril, 2024.






**Fecha:** 1ro de agosto de 2024.



**Fecha:** 1ro de agosto de 2024.

## Testimoniales.

**Rafael**, de 51 años, es artista y agricultor. Se siente agradecido porque el proyecto ha contribuido a su bienestar, ya que su cocina tenía un piso en mal estado. "Esta ayuda del Gobierno Dominicano me beneficiará porque evitará que entre tierra en la casa y me enfermaré menos", afirma Rafael. Además, ayudó con el movimiento del agua durante la construcción de los nuevos pisos.



**Wanda**, de 39 años, es ama de casa. Conoció el proyecto cuando se realizó el levantamiento de las familias que vivían en condiciones no dignas en la comunidad. Su piso anterior tenía hoyos en la habitación, y al trapear, salía tierra y polvo que le provocaban gripe. Ahora cuenta con un espacio adecuado, cómodo y limpio para ella y su familia. Wanda dice: "Ahora puedo limpiar bien mi casa y me siento mucho mejor."

**Baleria**, una joven de 30 años que vive con su esposo e hija, es ama de casa. Se enteró del proyecto cuando la visitaron y la registraron para reparar su piso, que estaba en tierra. Esto dañaba sus muebles, permitía la entrada de insectos y su niña jugaba en el suelo. Dice que todo mejoró significativamente después de la reparación; ahora se siente cómoda, puede limpiar bien y jugar con su hija en el piso.



**Alcedo**, de 37 años, se dedica a la agricultura y vive con sus dos hijos, quienes trabajan en la construcción. Su piso estaba en tierra y se llenaba de polvo al limpiar. Afirma: “No valía la pena lavar la ropa porque todo se volvía a ensuciar con el polvo”. Ahora, con su piso nuevo, dice que todo está bien; puede limpiar mejor y sus hijos están contentos con el cambio.

**Alba**, de 67 años y ama de casa, ha vivido toda su vida en su casa actual. Antes, no podía limpiar bien debido al mal estado del piso, se sentía incómoda y había ratones y otros insectos. Ahora se siente mucho mejor al ver su piso en buen estado y disfruta que sus nietos puedan jugar en él.



**Dannoris** es una joven de 23 años, ama de casa y madre de Danneris, de 8 años, tenía un piso deteriorado con hoyos y mucho polvo, lo cual provocaba que su niña se resfriara. Ahora está muy contenta porque duerme tranquila, sin gripe ni alergias, y se alegra de tener un piso nuevo. Durante la construcción de su nuevo piso, Dannoris ayudó almacenando agua y sacando enseres.

**Marta**, de 52 años y ama de casa, ha vivido en su hogar actual durante 12 años. Su esposo, Merlín Vargas, de 51 años, trabaja en el Ministerio de Educación. Su piso estaba en tierra y era muy incómodo para ella y su familia. Dice que la diferencia con el estado actual es enorme y se siente mejor en todos los sentidos, pudiendo limpiar más eficientemente.



**Francisca**, de 57 años, vive con su hijo y dos de sus nietos y sufre de diabetes y presión alta. Anteriormente, su piso estaba en muy mal estado, agrietado por las plantas cercanas a su casa. No podía trapearlo y el polvo se levantaba, causándole gripe. Ahora, con su piso nuevo, se siente mucho mejor, puede trapearlo y sus nietos juegan cómodamente en él.

**Casimira**, de 67 años, tenía su piso en tierra y solía tapar hoyos con cemento, lo cual le causaba mucha alergia debido al polvo que se levantaba. Ahora, con su nuevo piso, se siente bien y agradecida; está más cómoda y ya no tiene que tapar nada con cemento.



**Eliseido**, de 53 años, es agricultor y vive con su esposa y tres hijos. Se enteró del proyecto a través de su hermano, quien es líder comunitario. Su piso estaba en tierra y tenían la cocina fuera de la casa; con el nuevo piso, pudieron crear un espacio dentro del hogar. Dice que la situación no es la misma que antes, ya que todo era más difícil con el piso en mal estado. “Mi familia se siente muy bien; ahora es más fácil limpiar y mis hijos están más cómodos”, afirma.



**Clara**, de 84 años, es ama de casa, siembra yuca, batata y vende hielo en su hogar. Su piso estaba en muy mal estado, roto y con hoyos, y no tenía fuerzas para arreglarlo. Su hijo solía decirle: "Mami, no sé cómo limpias ese piso". Ahora, con el piso nuevo, se siente mucho mejor, puede limpiar más eficazmente y sus enseres no se ensucian como antes.



**Virtudes** tiene 53 años y vive con sus nietos Leury, de 12 años, y Yendo, de 9 años. Antes, su calidad de vida era difícil debido a que el piso era de tierra, lo que atraía insectos que hacían hoyos en el suelo. No podía trapear ni echar agua, y los niños se enfermaban con más frecuencia. Ahora, su vida ha cambiado para mejor y se siente agradecida. Los nietos juegan en el nuevo piso de concreto y dicen: "Ahora nos sentimos bien".

## 8. Informe financiero.

Gracias al aporte generoso del Presupuesto General del Estado a través del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones vía el Consejo Nacional de Asociaciones sin Fines de Lucro del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo se pudieron servir a familias con cambios de pisos de tierra o en mal estado por pisos de concreto.

El presupuesto del proyecto se ejecutó de esta forma para asegurar la maximización de los recursos en diferentes zonas y apalancar fondos con aliados para lograr mayor impacto a las familias.

**Cuadro 1: Ejecución Financiera del Proyecto.**

DESCRIPCIÓN	Ejecución	% Ejecución
<b>COSTOS DIRECTOS (Materiales, mano de obras y otros).</b>	<b>53,172,245.17</b>	<b>86%</b>
Costos compra de materiales.	27,502,363.45	
Costo de Herramientas y equipos de protección.	2,544,183.41	
Costos de mano de obra (Jornaleros).	16,454,238.42	
Costo salarios de implementadores (gerente proyecto, residentes, otros).	2,312,081.04	
Combustible y mantenimiento de vehículo.	1,055,149.84	
Alquiler de camiones para movilización de materiales.	2,431,834.35	
Alquiler de almacén.	333,333.36	
Comunicaciones.	204,116.40	
Alimentación (viáticos).	334,944.90	
<b>COSTOS INDIRECTOS (Administrativos).</b>	<b>8,827,754.83</b>	<b>14%</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>62,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>

Se recibió un único desembolso para la ejecución por un monto total de RD\$62,000,000 en el mes de enero de 20203. Para fines de control y seguimiento, la organización mantiene sistemas de información financiera y controles internos por proyecto para la revisión de los gastos vinculados al Proyecto para poder dar estricto cumplimiento de las políticas y procedimientos de la institución. La organización tiene políticas de compras y contrataciones que viene aplicando bajo principios de integridad y transparencia, a fin de asegurarse que las adquisiciones vinculadas al proyecto se realicen al precio de mercados competitivos.

La organización mantiene auditorías externas bajo los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) para reflejar la situación financiera de la organizacional al cierre de cada año fiscal. La organización ejecutó las obligaciones previstas en el convenio.

## 9. Lecciones aprendidas y próximos pasos.

Para proyectos futuros a ser ejecutados con el gobierno vía el Ministerio de Vivienda y Edificaciones se recomienda las siguientes lecciones aprendidas:

- A fin de lograr la maximización de los recursos estatales se recomienda al MIVED una definición de zonas de trabajo previo al inicio de la intervención de al menos un 60% de las familias para eficientizar los procesos.
- Contar con un listado de al menos un 60% del total de las familias a servir evaluaciones previo al inicio del proyecto para evitar tener que regresar a zonas donde ya se hayan concluido los trabajos.
- La mayoría de la población servida no contaba con WA o servicios de telefonía disponible para el envío de informaciones técnicas o materiales de apoyo digitales. A pesar de que se hizo el esfuerzo con alrededor 120 familias no se logró el objetivo esperado.
- Abarcar la totalidad de familias del público meta previo al cambio de zona para no regresar posteriormente luego que se cierra la operación para eficientizar los procesos.
- Oportunidad de mejora en los trabajos por algunos de los supervisores del MIVED en referencia a la supervisión e identificación de familias a servir.

La organización solicita un presupuesto complementario de dos partidas de RD\$73,750,000 a los fondos ejecutados este año para poder organizar el resto del semestre del año en la ejecución de proyectos para nuevas zonas de trabajo como son San Juan de la Maguana, Monte Cristi, Monte Plata y Peravia. De esta forma juntos podemos lograr la meta de 10,000 cambios de pisos de tierra por concreto antes del 2028 como parte del compromiso asumido en conjunto.

# 10. Anexos: Familias.



## CONTROL DE AVANCE Y MATERIALES UTILIZADOS POR VIVIENDA

FECHA DE INICIO CONSTRUCTIVO **miércoles, 3 de abril de 2024**

NO.	DATOS DEL BENEFICIARIO			UBICACION DE LA VIVIENDA		AREA DE PISO CONTRUIDO (M2)
	Nombre y Apellido	Dirección	Ref #	Latitud	Longitud	
1	Basilides de la Rosa	Las Mulas, El Yanito	8	18,81522187	-71,4497606	10,61
2	Rosendo de la Rosa Vargas	Las Mulas, El Yanito	3	18,815842	-71,4499779	31,52
3	Eladio Ogando	Las Mulas, El Yanito	9	18,8164567	-71,4486460	17,94
4	Ana Maria Montero	Las Mulas, El Yanito	10	18,8164567	-71,4486460	8,98
5	Yojannys de la Rosa Montero	Las Mulas, El Yanito	7	18,8200917	-71,4488121	11,04
6	Camila De La Rosa Montero	Las Mulas, El Yanito	6	18,8196884	-71,4883502	12,34
7	Angelica Ogando De La Rosa	Las Mulas, El Yanito	1	18,8184827	-71,4492750	53,51
8	Pascual Rodriguez Encarnación		2	18,8184827	-71,4492750	36,51
9	Dany De La Rosa Angomas	Las Mulas, El Yanito	4	18,8172231	-71,4486355	26,62
10	Juana Montero De La Rosa	Las Mulas, El Yanito	5	18,8168013	-71,44871099	21,77
11	Pedro De La Rosa	Las Mulas, El Yanito	11	18,8179042	-71,4479367	13,63
12	Eliodora Familia	La Cabulla, Yabonico	0101/0103	18,9765600	-71,420367	43,20
13	Manolo Geraldino	La Cabulla, Yabonico	0102/0105	18,9752170	-71,418835	57,63
14	robinson Zayas Meran	La Cabulla, Yabonico	104	18,9765600	-71,420367	19,08
15	Amauris Geraldino	La Cabulla, Yabonico	106	18,971661	-71,420279	58,07
16	Breseida De Leon	La Cabulla, Yabonico	107	18,973554	-71,421012	38,52
17	Criseida De Leon Piña	La Cabulla, Yabonico	108	18,973679	-71,42073	11,73
18	Daniel Ramirez	La Cabulla, Yabonico	109	18,973729	-71,420131	20,35
19	Margarita Vasquez	La Cabulla, Yabonico	111	18,973084	-71,416561	23,36
20	Hector Geraldino G	La Cabulla, Yabonico	112	18,971784	-71,418709	54,60
21	Jimenez Geraldino	La Cabulla, Yabonico	113	18,970489	-71,420624	14,70
22	Malias Mora	La Cabulla, Yabonico	114	18,973154	-71,418553	26,40
23	Nicolas De Leon	La Cabulla, Yabonico	115	18,972022	-71,417451	52,17
24	Wilkin Geraldino	La Cabulla, Yabonico	0116/0119	18,968649	-71,417828	48,07

25	Emelania de los Santos	La Cabulla, Yabonico	117	18,969686	-71,417653	27,60
26	Alejandro Familia	La Cabulla, Yabonico	118	18,966564	-71,414840	28,68
27	Heredia Garcia	La Cabulla, Yabonico	120	18,968356	-71,417370	22,72
28	Andres Sanchez	La Cabulla, Yabonico	0121/01 23	18,967629	-71,416496	71,98
29	Alejandrina Jimenez	La Cabulla, Yabonico	124	18,966468	-71,415943	20,71
30	Johanna Mejia	La Cabulla, Yabonico	125	18,968912	-71,4175740	27,44
31	Angel Meran	La Cabulla, Yabonico	126	18,970823	-71,417352	22,80
32	Carmen Garcia M.	La Cabulla, Yabonico	127	18,966901	-71,416146	28,78
33	Evangelina Viola Viola	La Cabulla, Yabonico	128	18,966818	-71,416423	30,30
34	Valeria Peña Solis	El Mamón, La Estancia, Las Matas de Farfan	201			37,14
35	Merlin Vargas Peña	El Mamón, La Estancia, Las Matas de Farfan	202			21,44
36	Norma Vargas Peña	El Mamón, La Estancia, Las Matas de Farfan	203			50,40
37	Evil De Oleo Medina	El Mamón, La Estancia, Las Matas de Farfan	204			22,00
38	Wanda Vargas Peña	El Mamón, La Estancia, Las Matas de Farfan	205			13,44
39	Genaro Amador	El Mamón, La Estancia, Las Matas de Farfan	206			37,50
40	Nassin Solis Rodriguez	El Mamón, La Estancia, Las Matas de Farfan	207			12,64
41	Manuel Vargas Peña	El Mamón, La Estancia, Las Matas de Farfan	208			36,50
42	Ercina Vargas Valdez	El Mamón, La Estancia, Las Matas de Farfan	209			52,06
43	Olga Nelly Troncoso Amador	El Mamón, La Estancia, Las Matas de Farfan	210			29,00
44	Marisol Encarnación Díaz	El Mamón, La Estancia, Las Matas de Farfan	211			15,10
45	Hugo Elvin Matos Melo	El Mamón, La Estancia, Las Matas de Farfan	212			52,43
46	Melvin De Los Santos Sánchez	El Mamón, La Estancia, Las Matas de Farfan	213			29,73
47	Maria Sánchez	El Mamón, La Estancia, Las Matas de Farfan	0214/02 18			33,38
48	Francia Solis Peña	El Mamón, La Estancia, Las Matas de Farfan	215			21,33
49	Magda Morillo Vargas	El Mamón, La Estancia, Las Matas de Farfan	216			7,90
50	Yarile Aquino Encarnación	El Mamón, La Estancia, Las Matas de Farfan	217			30,00
51	Secundino Vargas Lebrón	El Mamón, La Estancia, Las Matas de Farfan	217			9,00
52	Virtudes Rodriguez Reyes	El Mamón, La Estancia, Las Matas de Farfan	220			19,10
53	Pragida Vargas de los Santos	El Mamón, La Estancia, Las Matas de Farfan	221			33,06

54	Manuel J. Encarnación Ogando	El Mamón, La Estancia, Las Matas de Farfan	222			43,70
55	Frank Vargas Solis	El Mamón, La Estancia, Las Matas de Farfan	223			30,24
56	Domitilia Roa Solis	El Mamón, La Estancia, Las Matas de Farfan	224			35,13
57	Darihanna De Los Santos Bautista	El Puertecito, La Estancia, Las Matas de Farfan	0225/0226			60,54
58	Confesora Vargas	El Puertecito, La Estancia, Las Matas de Farfan	227			35,52
59	Arianny Sanchez Sanchez	El Puertecito, La Estancia, Las Matas de Farfan	228			24,75
60	Juanita Vargas	El Puertecito, La Estancia, Las Matas de Farfan	229			12,88
61	Yirandy Sánchez Sánchez	El Puertecito, La Estancia, Las Matas de Farfan	230			29,29
62	Aquiles De los Santos Vargas	El Puertecito, La Estancia, Las Matas de Farfan	231			32,56
63	Cliseido Encarnación Aquino	El Puertecito, La Estancia, Las Matas de Farfan	232			25,67
64	Liduvina Sánchez Aquino	El Puertecito, La Estancia, Las Matas de Farfan	233			37,88
65	Clara Amador Encarnación	El Puertecito, La Estancia, Las Matas de Farfan	234			42,92
66	Servia De Oleo Vargas	El Puertecito, La Estancia, Las Matas de Farfan	235			9,02
67	Rosa Luisa Vargas D	El Puertecito, La Estancia, Las Matas de Farfan	235			10,63
68	Yoeli Morillo Alcantara	El Mamón, La Estancia, Las Matas de Farfan	0236/0238			76,70
69	Franchelys Vargas Encarnación	El Mamón, La Estancia, Las Matas de Farfan	237			21,43
70	Derian Melo Sanchez	El Mamón, La Estancia, Las Matas de Farfan	237			5,60
71	Euridys Amador Encarnación	El Puertecito, La Estancia, Las Matas de Farfan	239			37,62
72	Genara Encarnación Cuello	El Mamón, La Estancia, Las Matas de Farfan	0240/0241			56,51
73	Margarita De los Santos Martínez	El Mamón, La Estancia, Las Matas de Farfan	242			18,00
74	Isabelina Sánchez Montero	El Mamón, La Estancia, Las Matas de Farfan	243			27,41
75	Rosy Lara	El Mamón, La Estancia, Las Matas de Farfan	244			44,69
76	Silvilio Sánchez López	El Mamón, La Estancia, Las Matas de Farfan	245			46,68
77	Emilia De los Santos De los Santos	El Mamón, La Estancia, Las Matas de Farfan	246			12,10
78	Yulissa Ramírez Solis	El Mamón, La Estancia, Las Matas de Farfan	247			39,72
79	Denia Aquino Ogando	El Mamón, La Estancia, Las Matas de Farfan	248			17,70
80	Silvestre Solis Encarnación	El Mamón, La Estancia, Las Matas de Farfan	249			16,10
81	Islandia Vargas Sánchez	El Mamón, La Estancia, Las Matas de Farfan	250			20,74
82	Melanio Montero Morillo	El Mamón, La Estancia, Las Matas de Farfan	251			36,07

83	Marilys Montero Morillo	El Mamón, La Estancia, Las Matas de Farfan	252			13,72
84	Ecolastico Rámirez Encarnación	El Mamón, La Estancia, Las Matas de Farfan	253			28,70
85	Leocadia Díaz	La Jagua, LMF	301	18,8677320	-71,50581	55,47
86	Rebeca Mejia Moreta	La Jagua, LMF	302	18,8216490	-71,612975	55,32
87	Elida Ogando Ogando	La Jagua, LMF	303	18,8213490	-71,612808	17,21
88	Jose Alt. Garcia Rosario	La Jagua, LMF	304	18,823216	-71,611504	45,64
89	Ernesto Garcia Valdez	La Jagua, LMF	305	18,822427	-71,612339	40,11
90	Ethel Agramonte Perez	La Jagua, LMF	306	18,823521	-71,611383	46,77
91	Rosa Massiel de la Rosa Enc.	La Jagua, LMF	307	18,823300	-71,611247	32,64
92	Altagracia Garcia Valdez	La Jagua, LMF	308	18,824058	-71,610861	22,48
93	Luis Miguel Encarnación E.	La Jagua, LMF	309	18,824468	-71,610972	27,20
94	Danilo Garcia Valdéz	La Jagua, LMF	310	18,824395	-71,610481	19,53
95	German Garcia Ramirez	La Jagua, LMF	311	18,856648	-71,551067	16,41
96	Osbarido J. Adames M.	La Jagua, LMF	312	18,856648	-71,551067	26,86
97	Pedro José Valdéz	La Jagua, LMF	314	18,872897	-71,503955	21,62
98	Gabina Cabrera Mejia	La Jagua, LMF	315	18,8556648	-71,551067	37,31
99	Rodriguez Valdez R.	La Jagua, LMF	316	18,856648	-71,551067	52,20
100	Osvaldo Adames/ Faviola Montero Cabrera	La Jagua, LMF	318	18,856648	-71,551067	58,00
101	Juan Fco. Fortuna Mejia	La Jagua, LMF	319	18,826402	-71,609217	22,80
102	Melvin Ramirez C.	La Jagua, LMF	320	18,825401	-71,609253	30,50
103	Claritza Benitez P.	La Jagua, LMF	321	18,826338	-71,609526	36,49
104	Guillermina Adames	La Jagua, LMF	322	18,826493	-71,609162	35,66
105	Lauro Ciprian	La Jagua, LMF	323	18,824600	-71,609151	32,22
106	Diosel Mejia	La Jagua, LMF	324	18,825095	-71,608585	50,80
107	Joseito Valdez Cabrera	La Jagua, LMF	325	18,825654	-71,609192	55,67
108	José A. Montero Cabrera	La Jagua, LMF	326	18,824159	-71,60922	39,52
109	Miguel Antonio Montero Jimenez	La Jagua, LMF	327	18,823965	-71,609456	27,50
110	Enerio Garcia Varona	La Jagua, LMF	328	18,825147	-71,608166	37,17
111	Nicolas Ramirez Montero	La Jagua, LMF	329	18,826011	-71,606635	27,08

112	Acacio Ramirez Quezada	La Jagua, LMF	331	18,828547	-71,600964	55,74
113	Roque Emiliano Montero	La Jagua, LMF	332	18,864929	-71,569242	38,84
114	Isolina Encarnación E.	La Jagua, LMF	333	18,864929	-71,569242	36,34
115	Miguel Angel Montero	La Jagua, LMF	334	18,829331	-71,601488	22,08
116	Maximo Ramirez A.	La Jagua, LMF	336	18,880062	-71,514714	18,86
117	Martina Montero C.	La Jagua, LMF	337	18,880067	-71,514714	49,20
118	Vicente Mora Adames	La Jagua, LMF	338	18,826164	-71,606200	31,82
119	Andrea Adventimo Cabrera	La Jagua, LMF	339	18,824422	-71,607702	24,47
120	Maleyni Perez	La Jagua, LMF	340	18,828771	-71,601403	33,62
121	Diogenes Varona	La Jagua, LMF	341	18,865250	-71,606091	25,84
122	Miguel Angel Agramonte	La Jagua, LMF	342	18,826912	-71,607274	50,84
123	Yovisna Montero	La Jagua, LMF	343	18,826933	-71,607163	26,89
124	Marina Mora Mejia	La Jagua, LMF	344	18,826454	-71,604985	11,34
125	Cirilo Adames Garcia	La Jagua, LMF	345	18,826131	-71,605463	45,11
126	Rosa Valdez Ramirez	La Jagua, LMF	346	18,827740	-71,602526	30,25
127	Pablo Mejia Díaz	La Jagua, LMF	347	18,826454	-71,604985	34,03
128	Leonardo Quezada Polanco	La Jagua, LMF	348	18,82774	-71,602526	37,76
129	Julio Cesar Ramirez R	La Jagua, LMF	349	18,825415	-71,605500	27,10
130	Flerida Mejia Díaz	La Jagua, LMF	350	18,826691	-71,604737	22,45
131	Reyiserys Mejia Díaz	La Jagua, LMF	351	18,827495	-71,603077	19,95
132	Eudin Perez Conhen	La Jagua, LMF	352	18,827387	-71,603073	25,80
133	Agustin Ramirez Mora	La Jagua, LMF	353	18,824716	-71,604906	63,58
134	Ana Ramirez Quezada	La Jagua, LMF	354	18,824627	-71,607826	53,26
135	Berenilsa Encarnacion Mejia	La Jagua, LMF	355	18,827515	-71,603124	27,65
136	Eridania Garcia Mejia	La Jagua, LMF	356	18,879444	-71,494681	46,74
137	Tomas Aquiles Fortuna Mejia	La Jagua, LMF	357	18,836700	-71,625246	12,85
138	Obispo Quezada Encarnacion	La Jagua, LMF	358	18,825015	-71,604492	37,88
139	Sonia de los Santos	Yabonico, Seberino	147	18,955213	-71,417805	30,10
140	Skarlees Theanny	Yabonico, Seberino	148	18,956246	-71,419411	37,38

141	Damiana Guerrero	Yabonico, El Caliche	149	18,964502	-71,411745	32,48
142	Greisy Meran	Yabonico, Seberino	150	18,955578	-71,418328	15,91
143	Luismer Ferreras	Yabonico, Seberino	151	18,955312	-71,417368	39,51
144	Adriana Jimenez	Yabonico, Seberino	152	18,955682	-71,418563	21,09
145	Arelis Jimenez	Yabonico, Seberino	153	18,955735	-71,418357	21,95
146	Arcenio Ferreras	Yabonico, Seberino	154	18,956077	-71,418432	29,60
147	Fanny Alcantara	Yabonico, Seberino	155	18,955850	-71,418648	19,76
148	Lorenza Gerardino Mora	Yabonico, Los Corocito	0156/01 59	18,958093	-71,401985	58,85
149	Martina Ferreras	Yabonico, Seberino	157	18,955821	-71,418241	61,20
150	Yonny Familia Geraldino	Yabonico, Los Corocito	158	18,957087	-71,388923	51,25
151	Agraciado Mateo	Yabonico, Los Corocito	160	18,957947	-71,402519	26,84
152	Sunilda Familia Zabala	Yabonico, Los Corocito	161	18,959073	-71,390085	48,44
153	Manuel Emilio Piña Ramirez	Yabonico, Los Corocito	162	18,956470	-71,386552	18,36
154	Alexander Zabala Hernandez	Yabonico, Los Corocito	163	18,956470	-71,386944	18,65
155	Francisco Zabala Zabala	Yabonico, Los Corocito	164	18,954480	-71,390517	25,20
156	Arismendis Piña Ramirez	Yabonico, Los Corocito	165	18,955740	-71,388400	14,34
157	Karina Hernandez Geraldino	Yabonico, Los Corocito	166	18,957697	-71,389108	18,17
158	Ramona Familia Rosario	Yabonico, Los Corocito	167	18,957860	-71,388772	18,65
159	Elvi Zabala Hernandez	Yabonico, Los Corocito	168	18,957572	-71,388645	14,78
160	Julio Zabala Familia	Yabonico, Los Corocito	169	18,950669	-71,383401	22,39
161	Matilde Zabala Zabala	Yabonico, Los Corocito	170	18,950560	-71,383290	20,91
162	Matias Zabala	Yabonico, Los Corocito	171	18,955245	-71,388848	23,35
163	Esterlin Ramos F.	Yabonico, Los Corocito	172	18,955283	-71,388783	34,50
164	Dagoberto Zabala	Yabonico, Los Corocito	173	18,956477	-71,388123	24,53
165	Teofilo Garcia	Yabonico, Los Corocito	174	18,957847	-71,387823	19,53
166	Robinson Zayas Meran	Yabonico, Los Corocito	175	18,955392	-71,389372	19,83
167	Leonidas Ortiz	Las Mulas, El Yanito	12	18,8179042	-71,4479367	14,64
168	Isidro de la Rosa	Las Mulas, El Yanito	13	18,8208387	-71,4495608	11,07
169	Yokaira de la Rosa de la Rosa	Las Mulas, El Yanito	14	18,8203741	-71,4498592	14,54

170	Andres Montero de la Rosa	Las Mulas, El Yanito	15	18,8207283	-71,4503134	11,73
171	Yenny Maxiel Perez Valdez	Las Mulas, El Yanito	16	18,8225316	-71,4501975	42,29
172	Jose Dolores Valdez	Las Mulas, El Yanito	17	18,8222811	-71,4507075	56,62
173	Jose Luis Montero de la Rosa	Las Mulas, El Yanito	18			33,88
174	Sandro Castillo Roa	Las Mulas, El Yanito	20	18,8219570	-71,4508540	32,68
175	Sandro Valdez	Las Mulas, El Yanito	19	18,8182250	-71,4480580	38,51
176	Luisa de la Rosa	Las Mulas, El Yanito	21	18,8216083	-71,4502029	19,98
177	Lorenzo de la Rosa	Las Mulas, El Yanito	22	18,8218307	-71,4504356	8,37
178	Pursiano Ogando Medina	Las Mulas, El Yanito	23	18,8222811	-71,4507075	20,46
179	Epifanio Ogando Medina	Las Mulas, El Yanito	24	18,8542882	-71,4423079	17,60
180	Rudey de la Rosa Angomas	Las Mulas, El Yanito	25	18,8200695	-71,4508740	21,45
181	Victotiano de la Rosa	Las Mulas, El Yanito	26	18,8225057	-71,4482573	11,46
182	Urbano Ogando de los Santos	Las Mulas, El Yanito	27	18,8238100	-71,4483662	28,13
183	Andres Lebron Tapia	Las Mulas, El Yanito	28	18,8241480	-71,4492423	32,97
184	Alba Iris Ogando	Las Mulas, El Yanito	29	18,8260180	-71,4495055	10,83
185	Juana Rosa Ogando	Las Mulas, El Yanito	30	18,8207302	-71,4524331	33,05
186	Ranfy Ogando	Las Mulas, El Yanito	31	18,8244406	-71,4525783	15,00
187	Miguel Ogando Ramirez	Las Mulas, El Yanito	32	18,8233137	-71,4470442	10,61
188	Santo Ogando de la Rosa	Las Mulas, El Yanito	33	18,8233137	-71,4470442	40,48
189	Marcial Ventura	Las Mulas, El Yanito	34	18,8207302	-71,4524331	48,90
190	Carlos Juan Encarnación	Las Mulas, El Yanito	35	18,8211980	-71,4520000	13,80
191	Richard de la Rosa Ogando	Las Mulas, El Yanito	0036/00 37	18,8222274	-71,4468049	35,48
192	Yeferson de la Rosa	Las Mulas, El Yanito	39	18,8289530	-71,4536247	44,46
193	Pedro Angomas Ogando	Las Mulas, El Yanito	42	18,8250109	-71,4533987	11,31
194	Marta Ogando Encarnación	Las Mulas, El Yanito	38			33,62
195	Teodulo Ogando de los Santos	Las Mulas, El Yanito	40	18,8290800	-71,4480605	37,37
196	Marcia Montero	Las Mulas, El Yanito	43	18,8267908	-71,4484444	19,18
197	Candido Ogando	Las Mulas, El Yanito	45	18,8221500	-71,4491142	15,51
198	Francisco Ogando	Las Mulas, El Yanito	46	18,8295608	-71,4490103	21,66

199	Bruno Montilla Ogando	Las Mulas, El Yanito	41	18,8376314	-71,4677137	15,55
200	Ricardo Alcantara Montero	Las Mulas, El Yanito	44	18,8365661	-71,4674390	15,12
201	Dulce Maria Ramirez Ramirez	Las Mulas, El Yanito	54			47,85
202	Rosibel Valdez Suverbi	Las Mulas, El Yanito	59	18,8376314	-71,4677137	43,73
203	Ana Elia Ogando	Las Mulas, El Yanito	48			20,35
204	Jacquelin Ogando Ogando	Las Mulas, El Yanito	47	18,8254475	-71,4548768	26,49
205	Anabel de la Rosa	Las Mulas, El Yanito	50	18,8249667	-71,4538463	12,98
206	Alejandrina Vallejo	Las Mulas, El Yanito	51	18,8254428	-71,4545370	19,55
207	Juana Cruz Bido	Las Mulas, El Yanito	52			15,40
208	Rigoberto Ogando	Las Mulas, El Yanito	55	18,8254420	-71,4545370	15,35
209	Wilkins Ogando Ogando	Las Mulas, El Yanito	56	18,8307430	-71,4606287	18,77
210	Esteban Ogando	Las Mulas, El Yanito	49	18,8485772	-71,4585090	44,79
211	Martires Montero	Las Mulas, El Yanito	53	18,8493038	-71,7145666	25,08
212	Santo Marino Ogando	Las Mulas, El Yanito	57	18,8262523	-71,4563891	19,49
213	Dulce Maria De Oleo	Las Mulas, El Yanito	58	18,8372458	-71,4669992	23,70
214	Feliz Baloy Ramirez	Las Mulas, El Yanito	60	18,8490475	-71,4557041	13,07
215	Teodoro Ramirez Perez	Las Mulas, El Yanito	61	18,8461959	-71,4539885	38,64
216	Leonicio Peralta	El Yanito, Pedro Corto	62	18,8471056	-71,4553111	37,29
217	Santa Ogando	El Yanito, Pedro Corto	63			17,85
218	Estebania Ramirez Ubri	El Yanito, Pedro Corto	64			34,64
219	Pedro Pablo Medina De Oleo	El Yanito, Pedro Corto	65	18,8554414	-71,4554941	50,51
220	Hilda Encarnacion De Oleo	El Yanito, Pedro Corto	67	18,8553110	-71,4540720	31,10
221	Patricia Medina De Oleo	El Yanito, Pedro Corto	68	18,8555224	-71,4549853	19,98
222	Bernarda Roa Ogando	El Yanito, Pedro Corto	69	18,8547533	-71,4540575	73,46
223	Olga Lidia de la Rosa Diroche	El Yanito, Pedro Corto	71			7,13
224	Yulisa de los Santos	El Yanito, Pedro Corto	72	18,8555665	-71,4551114	29,04
225	Teodoro Ramirez	El Yanito, Pedro Corto	70	18,8555665	-71,4551136	56,85
226	Valentin Quevedo	El Yanito, Pedro Corto	74	18,6556188	-71,4555670	16,21
227	Natalie Diroche Alcantara	El Yanito, Pedro Corto	76	18,8556715	-71,4553682	6,95

228	Sobeida Ogando Ogando	El Yanito, Pedro Corto	78	18,8554612	-71,4525213	42,68
229	Chary Esther Quevedo Roa	El Yanito, Pedro Corto	75	18,8538119	-71,4512318	41,69
230	Johanna Montero	El Yanito, Pedro Corto	79	18,8544671	-71,4531902	18,32
231	Luis Remigio Medina	El Yanito, Pedro Corto	80	18,8571145	-71,4518669	35,34
232	Yeisy de los Santos Ogando	El Yanito, Pedro Corto	81	18,8571145	-71,4518669	20,03
233	Maria Teresa de Js. Ogando M.	El Mamón, La Estancia, Las Matas de Farfan	0254/0255			69,90
234	Josefina Vargas De los Santos	El Mamón, La Estancia, Las Matas de Farfan	0256/0257			34,56
235	Isabel Vargas	El Mamón, La Estancia, Las Matas de Farfan	258			36,14
236	Ruth Esther Made Mendez	El Mamón, La Estancia, Las Matas de Farfan	259			41,00
237	José Pérez Vicente	El Mamón, La Estancia, Las Matas de Farfan	260			22,87
238	Alfredw María Encarnación L	El Mamón, La Estancia, Las Matas de Farfan	261			14,60
239	Leonidas Mendez Encarnación	El Mamón, La Estancia, Las Matas de Farfan	262			22,30
240	Imbertina Váldez Beltre	El Mamón, La Estancia, Las Matas de Farfan	0263/0264			39,34
241	Ely Elvira De La Rosa De la Rosa	El Mamón, La Estancia, Las Matas de Farfan	265			15,53
242	Federico Pérez Ogando	El Mamón, La Estancia, Las Matas de Farfan	266			37,57
243	Yoel Encarnación	El Mamón, La Estancia, Las Matas de Farfan	267			56,13
244	Joel Gonzales Encarnación	La Estancia, Las Matas de Farfán	268			57,65
245	Karla Váldez Familia	La Estancia, Las Matas de Farfán	269			70,91
246	Nayelis E. Solis Sánchez	La Estancia, Las Matas de Farfán	270			22,11
247	Luis E. Madé Morillo	La Estancia, Las Matas de Farfán	271			13,06
248	Clemente Vargas	La Estancia, Las Matas de Farfán	271			5,90
249	Wander Encarnación y Enc.	La Estancia, Las Matas de Farfán	272			7,05
250	Reyes Morillo Row	La Estancia, Las Matas de Farfán	273			20,88
251	Beatriz Dominga Vásquez	La Estancia, Las Matas de Farfán	274			12,15
252	Jesus Isidro Mora	Yabonico, La Cabulla	122	18,966564	-71,414840	20,70
253	Lourdes de los Santos	Yabonico, El Caliche	0129/0132	18,964202	-71,415257	57,61
254	Antonia Alcantara	Yabonico, El Caliche	130	18,963442	-71,415397	40,99
255	Oscar Familia	Yabonico, El Caliche	131	18,9654460	-71,416038	36,80
256	Jose Sanchez	Yabonico, El Caliche	133	18,960963	-71,416436	25,01

257	German Malaquias A.	Yabonico, El Caliche	134	18,961444	-71,415393	15,50
258	Domingo Geraldino	Yabonico, El Caliche	135	18,964607	-71,415322	50,44
259	Miguel Herrera	Yabonico,Seberino	136	18,956507	-71,418091	41,47
260	Teofila Sanchez	Yabonico, Seberino	137	18,937011	-71,418323	22,10
261	Guillermo Sanchez	Yabonico, Seberino	138	18,956759	-71,418015	25,35
262	Esperanza Valenzuela	Yabonico, El Caliche	139	18,964502	-71,417056	32,00
263	Elvira Mora	Yabonico, El Caliche	140	18,965807	-71,409620	21,26
264	Virgilia Figuereo	Yabonico, Seberino	141	18,955851	-71,419467	14,40
265	Basilia Mora	Yabonico, Seberino	142	18,955524	-71,419315	16,40
266	Tasiana Massiel Santana De los Santos	Yabonico, Seberino	143	18,955309	-71,417895	45,85
267	Mariano Meran Viola	Yabonico, El Caliche	144	18,962322	-71,414310	30,56
268	Ana Josefa Familia	Yabonico, El Caliche	145	18,962230	-71,4146870	19,62
269	Premitelio Meran	Yabonico, Seberino	146	18,955501	-71,419924	28,53